ЭТАП 1. ПРОТОКОЛ ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

КП «Аркадия» — Система видеонаблюдения

Дата обследования: _____

Исполнитель: _____

Представитель заказчика: _____

Генплан объекта

КП «Аркадия» — Генплан для разметки камер видеонаблюдения

Генплан КП Аркадия

На генплане отмечены КПП, 93 столба освещения и 38 кабельных колодцев. При обследовании нужно дополнить схему:

- Точки установки камер с привязкой к конкретным столбам
- Расположение 6 перекрёстков и шкафов ВРУ
- Детская площадка, административное здание, насосная
- Зоны обзора каждой камеры
- Маршруты и длины кабелей UTP от камер до шкафов
- Место термошкафа у КПП и маршрут оптики до ближайшего колодца

1. КПП (въезд / выезд)

Параметр	Факт
Ширина проезда въезда (м)	
Ширина проезда выезда (м)	
Высота от земли до монтажной точки LPR (рекомендовано 1,0–1,2 м от полотна)	
Расстояние от камеры до стоп-линии (рекомендовано 3–5 м)	
Освещение зоны КПП (есть / нет, тип)	
Наличие будки охраны / поста ЧОП	
Электропитание 220V в будке охраны (розетка / щиток / автомат)	
Место для установки термошкафа (на стене будки / рядом на столбе)	
Расстояние от будки до ближайшего колодца оптики (по DWG ~50 м, проверить)	
Маршрут прокладки оптического патч-корда от колодца до термошкафа	
Наличие пешеходного турникета/калитки	
Расстояние от LPR до пешеходного входа (м)	
Фото: общий вид КПП	[ ] сделано
Фото: вид въездной полосы вдоль камеры	[ ] сделано
Фото: будка охраны + место под термошкаф	[ ] сделано

Параметр	Факт
Фото: колодец оптики ближайший к КПП	[ ] сделано

> Ближайший шкаф ВРУ с оптическим колодцем находится в 107+ м от столбов зоны КПП. Шкаф ВРУ непосредственно у КПП отсутствует. Проектом предусмотрен отдельный термошкаф IP65 с коммутатором PFS4218 у будки охраны, запитанный от 220V КПП, с оптикой от ближайшего колодца (~50 м).

Примечания: _____

2. Перекрёстки (6 шт.)

Для каждого перекрёстка заполнить отдельный блок:

Перекрёсток №1 (название / описание) _____

Параметр	Факт
Обозначение шкафа ВРУ на схеме	
Состояние шкафа (свободное место для PoE-коммутатора, дин-рейки)	
Наличие оптической муфты провайдера в колодце (да/нет)	
Серия кабеля провайдера (по маркировке на схеме)	
Кол-во свободных волокон у провайдера	
Высота монтажа камеры (верх ближайшего столба, м)	
Расстояние от столба до шкафа (м, для расчёта UTP)	
Тип покрытия дороги (асфальт / грунт) — для прокладки кабеля	
Фото: перекрёсток общий вид	[ ] сделано
Фото: столб с закладной	[ ] сделано
Фото: шкаф ВРУ открытый	[ ] сделано
Фото: колодец с оптической муфтой	[ ] сделано

Примечания: _____

(Скопировать блок для перекрёстков №2–6)

3. Детская площадка

Параметр	Факт
GPS / описание расположения	
Ближайший столб с закладной (расстояние, м)	
Ближайший шкаф ВРУ (расстояние, м)	
Угол обзора, необходимый для полного перекрытия	
Освещение площадки (есть / нет)	
Фото: общий вид площадки	[ ] сделано

Примечания: _____

4. Административное здание

Параметр	Факт
Кол-во входов/дверей	
Наличие серверной комнаты / ИТ-помещения	
Наличие 220V + заземление в серверной	
Место под серверный шкаф / настенный шкаф (ШН) (Д×Ш×В, мм)	
Ввод оптики в здание (существующий / нужен новый)	
Расстояние до ближайшей оптической муфты провайдера (м)	
Фото: помещение для серверного узла	[ ] сделано
Фото: входы в здание	[ ] сделано

Примечания: _____

5. Насосная / водозабор

Параметр	Факт
GPS / описание расположения	

Параметр	Факт
Кол-во входов/дверей	
Периметр здания (м)	
Ближайший столб с закладной (расстояние, м)	
Ближайший шкаф ВРУ (расстояние, м)	
Наличие освещения периметра	
Фото: общий вид	[ ] сделано
Фото: входная дверь	[ ] сделано

Примечания: _____

6. Фонарные столбы — выборочная проверка закладных

Проверить 5–7 столбов в разных частях посёлка:

Столб (описание/номер)	Тип закладной (труба/гофра)	Диаметр (мм)	Свободна (да/нет)	Фото
				[ ]
				[ ]
				[ ]
				[ ]
				[ ]

Вывод о состоянии закладных: _____

7. Оптическая инфраструктура провайдера

Параметр	Факт
Название провайдера	
Контактное лицо для согласования	
Максимальная пропускная способность, предоставляемая провайдером	

Параметр	Факт
Кол-во узлов (шкафов ВРУ), имеющих доступ к оптике провайдера	

8. Итоговые замечания по результатам обследования

1.
2.
3.
4.
5.

9. Решения по результатам обследования

Вопрос	Решение
Вариант камер (A / B)	
Сетевой сценарий (1 — провайдер / 2 — собственная ВОЛС)	
Требуется ли замена/ремонт шкафов ВРУ	
Требуется ли дополнительное освещение в зонах камер	

Подпись исполнителя: _____

Подпись заказчика: _____