ЭТАП 9. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И СДАЧА ОБЪЕКТА

КП «Аркадия» — Система видеонаблюдения Dahua

9.1 Программа обучения персонала охраны (ЧОП / дежурный)

Продолжительность: 4 часа (теория 1 ч + практика 3 ч)
Место проведения: административное здание, рабочее место оператора
Участники: _____ (ФИО, должность)

Блок 1. Основы работы с системой (1 час)

- [ ] Включение / выключение монитора и рабочего места оператора
- [ ] Вход в систему под учётной записью оператора
- [ ] Интерфейс живого просмотра: раскладки, масштаб, PTZ (при наличии)
- [ ] Переключение между камерами, полноэкранный режим
- [ ] Что означают индикаторы онлайн/офлайн у камер

Блок 2. Работа с архивом (1 час)

- [ ] Поиск записи по дате и времени
- [ ] Поиск по событию (движение, тревога, LPR)
- [ ] Воспроизведение: пауза, ускорение, перемотка
- [ ] Экспорт фрагмента видео на USB-носитель
- [ ] Как запросить просмотр архива для жителя (процедура)

Блок 3. Работа с LPR (1 час)

- [ ] Открытие журнала въезд/выезд
- [ ] Поиск по номеру автомобиля
- [ ] Поиск по периоду (например, «кто въезжал вчера с 10:00 до 12:00»)
- [ ] Экспорт журнала в Excel
- [ ] Как добавить/удалить номер в белый или чёрный список
- [ ] Как работает оповещение о нераспознанном номере

Блок 4. Тревожные события и аварии (30 мин)

- [ ] Что делать при тревоге датчика шума (сигнал, квитирование)
- [ ] Что делать если камера показывает «офлайн»
- [ ] Как сообщить в техническую поддержку (контакт, порядок)
- [ ] Действия при отключении электричества (UPS, сколько работает система)

Блок 5. Практика (30 мин)

- [ ] Самостоятельный поиск события в архиве — оператор справился: ✓/✗
- [ ] Самостоятельный поиск по номеру в LPR — оператор справился: ✓/✗
- [ ] Экспорт видео на флешку — оператор справился: ✓/✗

Подпись прошедшего обучение: _____
Дата: _____

9.2 Краткая инструкция оператора (памятка)

> *Распечатать и разместить на рабочем месте охраны*

Ежедневные действия оператора

Начало смены: 1. Войти в систему (логин: `chop_operator`, пароль: см. конверт у руководства) 2. Проверить: все ли камеры онлайн? Если есть офлайн — записать в журнал и сообщить ответственному 3. Проверить: архив пишется? (Индикатор записи в правом углу)

В течение смены: - Следить за монитором в режиме live - При срабатывании тревоги шума — проверить камеру площадки, при необходимости выйти - При въезде незнакомого автомобиля — проверить в журнале LPR

Конец смены: - Передать пост, сообщить о любых инцидентах

Как найти видео по времени

1. Нажать «Архив» → выбрать камеру → выбрать дату → выбрать время → Play

Как найти по номеру машины

1. «LPR» → «Журнал» → ввести номер → нажать поиск

Контакт технической поддержки

- Телефон: _____
- Email: _____
- Время работы: _____

9.3 Исполнительная документация

Комплект документов, передаваемых заказчику при сдаче объекта:

№	Документ	Формат	Статус
1	Протокол предпроектного обследования (подписанный)	PDF	[ ]
2	Схема расстановки камер (на генплане, в масштабе)	PDF + DWG	[ ]
3	Схема сети (топология, адресация)	PDF	[ ]
4	Спецификация оборудования с серийными номерами	PDF / Excel	[ ]
5	Монтажные листы камер (заполненные)	PDF	[ ]
6	Протоколы OTDR-измерений (для сц.2 — собственная ВОЛС)	PDF + SOR	[ ]

№	Документ	Формат	Статус
7	Протокол пусконаладочных работ (подписанный)	PDF	[ ]
8	Таблица паролей (в запечатанном конверте)	Бумага	[ ]
9	Лицензии на ПО (LPR и другие)	PDF / электронно	[ ]
10	Гарантийные талоны и паспорта оборудования	Бумага / PDF	[ ]
11	Краткая инструкция оператора (памятка)	Бумага	[ ]
12	Акт выполненных работ (подписанный)	PDF / Бумага	[ ]

9.4 Акт выполненных работ

АКТ
приёма-передачи выполненных работ
по договору № _____ от _____

г. _____ «» _____ 20__ г.

Заказчик: _____
в лице _____, действующего на основании _____,
с одной стороны,

Подрядчик: _____
в лице _____, действующего на основании _____,
с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

Объект: Система видеонаблюдения КП «Аркадия», 140 участков
Адрес объекта: _____

№	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Выполнено
1	Предпроектное обследование	компл.	1	✓
2	Разработка схемы расстановки камер и архитектуры сети	компл.	1	✓
3	Поставка оборудования согласно спецификации	компл.	1	✓
4	Монтаж сетевой инфраструктуры (сценарий 1/2)	компл.	1	✓
5	Монтаж PoE-коммутаторов и ИБП в уличных шкафах (8 узлов)	шт.	8	✓
6	Монтаж LPR-камер на КПП	шт.	2	✓
7	Монтаж обзорных камер	шт.	17	✓
8	Монтаж ID-камер (вар. A — 1 шт. / вар. B — 9 шт.)	шт.		✓
9	Монтаж датчика шума	шт.	1	✓
10	Установка и настройка NVR / центрального узла	компл.	1	✓
11	Пусконаладочные работы	компл.	1	✓
12	Обучение персонала охраны	чел.		✓
13	Передача исполнительной документации	компл.	1	✓

Работы выполнены в соответствии с техническим заданием (приложение к договору), в полном объёме, надлежащего качества.

Заказчик претензий к качеству и срокам выполненных работ **не имеет / имеет** (нужное подчеркнуть).

Гарантийный срок на выполненные работы: **12 месяцев** с даты подписания акта.
Гарантийный срок на оборудование Dahua: согласно гарантийным талонам производителя.

Подрядчик: _____ / _____ (подпись / расшифровка)
Заказчик: _____ / _____ (подпись / расшифровка)

М.П.

9.5 Условия гарантийного обслуживания

Параметр	Условие
Гарантийный срок на монтажные работы	12 месяцев
Гарантийный срок на оборудование Dahua	36 месяцев (по гарантии производителя)
Время реакции на аварийный вызов (критический отказ — КПП, NVR)	4 рабочих часа
Время реакции на рядовую заявку	2 рабочих дня
Контактный телефон поддержки	_____
Плановые технические обслуживания	1 раз в 6 месяцев (чистка камер, проверка архива, обновление ПО)
Порядок замены вышедшего из строя оборудования	Замена из обменного фонда в течение 48 часов